

Projekt: 0011.09
SekE_Gruppenräume_Erweiterung 2 Klassenzimmer
Sekundarschule Elgg
Objekt: Gesamtprojekt

Seite: 1
27.08.2024

Vertrag:	A	= Akkord	P	= Pauschal	NA	= Nachtrag
	RG	= Regie	G	= Global	D	= Direkte Zahlungen
	R	= Reserve	KD	= Kostendach	AU	= Ausmass
	V (f)	= Alles vergeben	*	= Provisorisch	ZRG	= Regiezahlung
	Ein	= Einheitspreise				
Rechnung:	AN	= Anzahlung	AC	= Akonto	TR	= Teilrechnung
	T	= Teuerung	SR	= Schlussrechnung	RC	= Rechnung
	RG	= Regie	G	= Gebühren	B	= Belastung
	GR	= Bargarantierückbehalt	GZ	= Garantiezahlung	HON	= Honorare
	GS	= Gutschrift	BA	= Belastungsabzug		
Zahlung:	Bar	= Barzahlung	WIR	= WIR-Zahlung	LZ (f)	= Letzte Zahlung
	BK 1	=			BK 2	= Unterhalt

Projekt: 0011.09
 SekE_Gruppenräume_Erweiterung 2 Klassenzimmer
 Sekundarschule Elgg
 Objekt: Gesamtprojekt

Prov. Bauabrechnung per 27.08.2024

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.						Art				
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		

1	Vorbereitungsarbeiten										
10	Bestandsaufnahmen, Baugrunduntersuchung										
101	Bestands- und Terrainaufnahmen										
	GP	12'000		12'000	12'000			11'361.05		11'361.05	638.95
	291 Architekturleistungen VONAH · IMFELD										
	2023241			26	49	60	22.08.23	8'043.85	RC	8'043.85	
	2023261			42	82	115	15.11.23	3'317.20	RC	3'317.20	
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen										
111	Abbrüche / Rodungen / Accessoires versetzen										
	GP	7'000		7'000	7'000	9'750.35		9'750.35		9'750.35	-2'750.35
	1 DIREKTE ZAHLUNGEN						D				
	Baugeschäft Ehrat AG \ 210			26	47	57	19.08.23	8'921.50	RC	8'921.50	
	Kägi AG \ 20232007			29	55	85	31.08.23	828.85	RC	828.85	
112	Rückbau										
	GP	20'000		20'000	20'000	47'082.20		43'610.05		43'610.05	-23'610.05
	112 Asbestsanierung					42'453.25		38'981.10		38'981.10	
	ABSON Sanierungstechn					18'123.60	A				
	1 2. Etappe					24'329.65	NA				
	102441			15	20	23	28.06.23	16'599.90	RC	16'599.90	
				32	61	86	04.09.23	22'381.20	SR	f 22'381.20	
	1 DIREKTE ZAHLUNGEN					4'628.95	D	4'628.95		4'628.95	
	Aatest AG \ 98232413.01			12	13	14	31.03.23	689.30	RC	689.30	
	Aatest AG \ 232963			10	11	11	27.04.23	1'102.85	RC	1'102.85	
	Aatest AG			15	21	24	29.06.23	1'240.70	RC	1'240.70	
	Total Aatest AG							(3'032.85)		(3'032.85)	
	ABSON Sanierungstechnik			4	4	4	22.02.23	1'596.10	RC	1'596.10	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.						Art				
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		

114	Erdbewegungen										
	GP	77'000		77'000	77'000	60'479.65		31'172.95		31'172.95	45'827.05
	114 Aushub/Abbrucharbe						A				
	Kündig + Winkler AG										
	7279			16	24	27	30.06.23		AC	28'000.00	
	7433			35	67	97	12.09.23	31'172.95	SR	f 3'172.95	
115	Bohr- und Schneidarbeiten										
	GP	6'000		6'000	6'000	28'884.55		22'589.00		22'589.00	-16'589.00
	115 Kernbohrungen/Schr					19'969.10	A	10'498.55		10'498.55	
	Bannwart + Jud GmbH										
	15958			16	25	28	01.07.23	4'555.35	TR	4'555.35	
	15962			17	28	31	07.07.23	2'517.85	RC	2'517.85	
	15977			19	31	34	15.07.23	3'425.35	RC	3'425.35	
	1 DIREKTE ZAHLUNGEN					8'915.45	D	8'915.45		8'915.45	
	Rupp Peter \ 11884			27	51	80	27.08.23	8'915.45	RC	8'915.45	
	250 Sanitäre Installations							3'175.00		3'175.00	
	Künzi AG										
	1802880			16	26	29	04.07.23	3'175.00	RC	3'175.00	
12	Sicherungen, Provisorien										
122	Provisorien										
	GP	5'000		5'000	5'000						5'000.00
13	Gemeinsame Baustelleneinrichtung										
135	Provisorische Installationen										
	GP	5'000		5'000	5'000						5'000.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.						Art				
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		
14	Anpassungen an bestehenden Bauten										
143	Elektroanlagen										
	GP	5'000		5'000	5'000						5'000.00
145	Sanitäranlagen										
	GP	8'000		8'000	8'000			1'892.30		1'892.30	6'107.70
	250 Sanitäre Installatione Künzi AG 1802903			27	50	70	08.08.23	1'892.30	RC	1'892.30	
2	Gebäude										
21	Rohbau 1										
211	Baumeisterarbeiten										
	GP	140'000		140'000	140'000	210'623.80		189'051.85		189'051.85	-49'051.85
	211 Baumeisterarbeiten Hasler AG Hans + Martin 23111A 23111			16	22	25	30.06.23		AC	80'000.00	
				47	90	127	06.12.23	164'989.40	SR	f 84'989.40	
	1 DIREKTE ZAHLUNGEN					24'062.45	D	24'062.45		24'062.45	
	Amstutz Christoph \ 23511			20	36	39	18.07.23	7'079.25	RC	7'079.25	
	ASA-Service AG \ 23-0627:			14	17	20	23.06.23	189.55	RC	189.55	
	ASA-Service AG \ 23-0763:			38	74	105	21.07.23	189.55	RC	189.55	
	ASA-Service AG \ 23-0865:			26	46	56	18.08.23	189.55	RC	189.55	
	ASA-Service AG \ 23-0975:			35	68	98	15.09.23	189.55	RC	189.55	
	ASA-Service AG \ 23-1100:			38	74	106	13.10.23	189.55	RC	189.55	
	ASA-Service AG \ 23-1217:			41	80	112	10.11.23	189.55	RC	189.55	
	ASA-Service AG \ 23-1276:			43	84	118	24.11.23	47.40	RC	47.40	
	Total ASA-Service AG							(1'184.70)		(1'184.70)	
	Baugeschäft Ehrat AG \ 21:			26	47	58	19.08.23	14'919.15	RC	14'919.15	
	INGESA AG \ 1081885			43	85	119	23.11.23	879.35	RC	879.35	
214	Montagebau in Holz										
	GP	260'000		260'000	260'000	222'446.65		208'000.00		208'000.00	52'000.00
	214 Zimmerarbeiten Baumgartner Paul AG						A				

Projekt: 0011.09
 SekE_Gruppenräume_Erweiterung 2 Klassenzimmer
 Sekundarschule Elgg
 Objekt: Gesamtprojekt

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.						Art				
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		
214	2023134			14	19	22	15.06.23		AC	50'000.00	
	2023142			16	23	26	30.06.23		AC	80'000.00	
	2023151			20	35	38	18.07.23		AC	50'000.00	
	2023186			26	48	59	18.08.23		AC	20'000.00	
	2023261			41	81	113	10.11.23	208'000.00	SR	f 8'000.00	
215	Gerüstarbeiten										
	GP	25'000		25'000	25'000	12'109.55		6'269.15		6'269.15	18'730.85
215.1	Gerüste										
	GP	25'000		25'000	25'000	12'109.55		6'269.15		6'269.15	18'730.85
	215 Gerüstarbeiten						A				
	Finger Gerüstbau GmbH										
	R1463			19	30	33	10.07.23		AC	5'385.00	
	R1637			38	76	108	05.10.23	6'269.15	SR	f 884.15	
218	Fassadenverkleidung in Zink vorbewittert										
	GP					39'817.75		36'083.00		36'083.00	-36'083.00
	218 Fassadenverkleidung						A				
	Schnyder AG Spenglerei										
	AK-009323-SPPB			32	63	94	08.09.23		AC	16'000.00	
	AK-015423-SPPB			36	71	101	22.09.23		AC	16'000.00	
	RE-076223-SPPB			44	86	123	24.11.23	36'083.00	SR	f 4'083.00	
22	Rohbau 2										
221	Fenster, Aussentüren, Tore										
	GP	30'000		30'000	30'000	39'872.75		38'300.00		38'300.00	-8'300.00
221.1	Fenster aus Holz-Metall										
	GP	30'000		30'000	30'000	39'872.75		38'300.00		38'300.00	-8'300.00
	2211 Fenster aus Holz/M						A				
	Gautschi Fensterbau AG										
	R23-685-2-866			17	27	30	10.07.23		AC	35'000.00	
	R23-685-2-734			49	96	135	15.12.23	609.60	RC	609.60	
	R23-685-2-732			49	96	136	15.12.23	37'690.40	SR	f 2'690.40	

Projekt: 0011.09
 SekE_Gruppenräume_Erweiterung 2 Klassenzimmer
 Sekundarschule Elgg
 Objekt: Gesamtprojekt

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.						Art				
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		
225	23034			34	66	84	30.08.23	5'495.70	SR	f 5'495.70	
226	Fassadenputze GP					25'906.45		25'906.40		25'906.40	-25'906.40
226.2	Verputzte Aussenwärmedämmung GP 226 Fassadendämmung KABAG GmbH RE-00373 RE-00382 RE-0398					25'906.45	A	25'906.40		25'906.40	-25'906.40
				25	45	55	16.08.23	16'839.15	TR	16'839.15	
				32	64	95	23.08.23	6'476.60	TR	6'476.60	
				38	77	109	13.10.23	2'590.65	TR	2'590.65	
228	Lamellenstoren GP 228 Lamellenstoren, Verc Griesser AG Akonto1 / 1811958 1816480 / Akonto 2 1825244	12'000		12'000	12'000	19'876.95	A	12'840.05		12'840.05	-840.05
				38	73	87	05.10.23		AC	3'123.30	
				40	79	111	20.10.23		AC	6'569.70	
				45	88	125	21.11.23	12'840.05	SR	f 3'147.05	
23 230	Elektroanlagen Elektroinstallationen GP 230 Elektroinstallationen ZELLcom AG 20230606 20230804 20230931 20231449	44'000		44'000	44'000	184'184.35	A	165'456.60		165'456.60	-121'456.60
				13	15	18	30.05.23		AC	40'000.00	
				21	38	41	21.07.23		AC	60'000.00	
				27	52	81	25.08.23		AC	30'000.00	
				49	95	134	16.12.23	165'456.60	SR	f 35'456.60	
233	Leuchten und Lampen GP	35'000		35'000	35'000						35'000.00

Projekt: 0011.09
 SekE_Gruppenräume_Erweiterung 2 Klassenzimmer
 Sekundarschule Elgg
 Objekt: Gesamtprojekt

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.						Art				
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		
24	HLK-Anlagen, Gebäudeautomation										
242	Heizungsanlagen										
	GP	16'000		16'000	16'000	21'623.45		20'374.45		20'374.45	-4'374.45
	242 Heizungsinstallatione Lehmann Söhne GmbH					21'623.45	A	19'755.75		19'755.75	
	1. Teilzahlung			20	32	35	12.07.23		AC	9'500.00	
	23070			29	57	90	30.08.23	19'755.75	SR	f 10'255.75	
	250 Sanitäre Installatione Künzi AG							618.70		618.70	
	1802897			27	50	69	08.08.23	618.70	RC	618.70	
25	Sanitäranlagen										
251	Allgemeine Sanitärapparate										
	GP	25'000		25'000	25'000	25'998.95		25'778.75		25'778.75	-778.75
	250 Sanitäre Installatione Künzi AG					22'344.15	A				
	2 Zus. Schulwandbrunn					3'654.80	NA				
	1802893			27	50	71	08.08.23	3'434.60	RC	3'434.60	
	Akonto 040823-03S			24	42	47	09.08.23		AC	19'954.05	
				27	50	72	23.08.23	22'344.15	SR	f 2'390.10	
253	Versorgungs- und Entsorgungsapparate	13'000		13'000	13'000	12'289.90		16'914.10		16'914.10	-3'914.10
	GP	13'000		13'000	13'000	12'289.90		12'289.90		12'289.90	710.10
	250 Sanitäre Installatione Künzi AG						A				
	Akonto 010623-01S			13	14	15	01.06.23		AC	4'050.75	
	080623-02S			23	41	44	08.06.23		AC	6'650.00	
	Akonto 040823-03S			24	42	48	09.08.23		AC	377.60	
				27	50	73	23.08.23	12'289.90	SR	f 1'211.55	
	Unterh 250 Sanitäre Installatione Künzi AG							4'624.20		4'624.20	-4'624.20

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.						Art				
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		
253	<i>Boilersatz im Serverraum , Schwimmerventile Ersetzen</i>			28	54	78	08.08.23	4'404.20	RC	4'404.20	
				28	54	79	08.08.23	220.00	RC	220.00	
254	Sanitärleitungen										
	GP	56'000		56'000	56'000	61'163.05		57'338.55		57'338.55	-1'338.55
	250 Sanitäre Installatione										
	Künzi AG					55'291.40	A				
	1 Boiler und Warmwass					5'576.35	NA				
	2 Zus. Schulwandbrunn					295.30	NA				
	Akonto 010623-01S			13	14	16	01.06.23		AC	28'512.10	
	080623-02S			23	41	45	08.06.23		AC	5'507.00	
	1802895			27	50	65	08.08.23	2'047.20	RC	2'047.20	
	Akonto 040823-03S			24	42	49	09.08.23		AC	15'821.35	
				27	50	74	23.08.23	55'291.35	SR	f 5'450.90	
255	Dämmungen										
	GP	20'000		20'000	20'000	19'956.75		20'426.80		20'426.80	-426.80
	250 Sanitäre Installatione						A				
	Künzi AG										
	1802896			27	50	63	08.08.23	470.05	RC	470.05	
	Akonto 040823-03S			24	42	50	09.08.23		AC	17'989.30	
				27	50	75	23.08.23	19'956.75	SR	f 1'967.45	
256	Sanitärinstallationselem										
	GP	10'000		10'000	10'000	9'075.20		9'074.80		9'074.80	925.20
	250 Sanitäre Installatione						A				
	Künzi AG										
	Akonto 040823-03S			24	42	51	09.08.23		AC	8'180.50	
				27	50	76	23.08.23	9'074.80	SR	f 894.30	
259	Übriges										
	GP	20'000		20'000	20'000	18'104.85		10'673.75		10'673.75	9'326.25
	250 Sanitäre Installatione						A				
	Künzi AG										
	Akonto 010623-01S			13	14	17	01.06.23		AC	4'823.15	
	080623-02S			23	41	46	08.06.23		AC	11'694.90	
	1802892			27	50	66	08.08.23	468.85	RC	468.85	
	1802898			27	50	67	08.08.23	708.85	RC	708.85	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.						Art				
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		
283	23034-A			21	37	40	25.07.23		AC	22'431.60	
	23034-A2			22	40	43	05.08.23		AC	30'658.15	
	23034			33	65	83	30.08.23	14'074.65	RC	14'074.65	
	23034			34	66	96	30.08.23	45'046.80	SR	f -8'042.95	
285	Innere Oberflächenbehandlung										
	GP	115'000		115'000	115'000	32'117.45		29'068.20		29'068.20	85'931.80
	285 Malerarbeiten schweizer ag max						A				
	32969			22	39	42	27.07.23		AC	5'815.80	
	33482			27	53	82	24.08.23		AC	18'416.70	
	35474			42	83	117	17.11.23	27'881.10	SR	f 3'648.60	
	40293			54	103	151	20.06.24	1'187.10	RC	1'187.10	
287	Baureinigung										
	GP	8'000		8'000	8'000	5'638.10		9'072.40		9'072.40	-1'072.40
	287 Baureinigung Donag Wohnungs-& Geb 82407/12455						A				
				36	70	100	19.09.23	9'072.40	SR	f 9'072.40	
289	Übriges										
	GP					5'161.00		5'161.00		5'161.00	-5'161.00
	1 DIREKTE ZAHLUNGEN						D				
	Texbau AG \ RE-2023-045			46	89	126	01.12.23	5'161.00	RC	5'161.00	
29	Honorare										
291	Architekt										
	GP	160'000		160'000	160'000	107.70		177'683.25		177'683.25	-17'683.25
	291 Architekturleistungen VONAH · IMFELD						A				
	Akontogesuch Nr. 1			1	1	1	18.05.22		AC	10'000.00	
	Akontogesuch Nr. 2			3	3	3	14.02.23		AC	43'000.00	
	Akontogesuch Nr. 3			8	8	8	04.04.23		AC	24'000.00	
	Akontogesuch Nr. 4			13	16	19	07.06.23		AC	30'000.00	
	Akontogesuch Nr. 5			18	29	32	11.07.23		AC	30'000.00	
	Akontogesuch Nr. 6			31	59	91	05.09.23		AC	12'000.00	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.						Art				
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		
291	<i>Akontogesuch Nr. 7</i>			42	82	114	15.11.23		AC	17'000.00	
	2023274			50	97	137	31.12.23	170'470.30	SR	f 4'470.30	
	2024308			52	100	146	05.03.24	3'432.15	RC	3'432.15	
	2024342			55	104	152	27.08.24	3'780.80	RC	3'780.80	
292	Bau- und Holzbaingenieur										
	GP	15'000		15'000	15'000	12'500.00		14'632.50		14'632.50	367.50
	292 Bau- und Holzbauing						KD				
	SJB Kempfer Fitze AG										
	1. Akontorechnung / 223403			9	9	9	31.03.23		AC	6'713.00	
	2234106			20	34	37	17.07.23	14'632.50	SR	f 7'919.50	
293	Elektroingenieur										
	GP	6'000		6'000	6'000	6'462.00		6'462.00		6'462.00	-462.00
	293 Elektroingenieur						KD				
	Edelmann Ingenieurbüro										
	231207001			48	92	129	07.12.23	6'462.00	SR	f 6'462.00	
294	HLK-Ingenieur										
	GP	6'000		6'000	6'000	6'462.00		6'462.00		6'462.00	-462.00
	294 Heizungsingenieur						P				
	Müller GmbH Andreas										
	16 / 2315			9	10	10	27.03.23		TR	3'000.00	
	79/2315			48	91	128	11.12.23	6'462.00	SR	f 3'462.00	
295	Sanitäringenieur										
	GP	9'000		9'000	9'000	6'000.00		6'500.00		6'500.00	2'500.00
	295 Sanitäringenieur						KD				
	Stockmann Thomas										
	1'281 / 23-808 Teil-Rechnur.			5	5	5	03.03.23		AC	4'308.00	
	1'281 / 23-813			11	12	12	16.05.23	6'500.00	SR	f 2'192.00	
297	Spezialisten 1										
	GP	4'000		4'000	4'000	2'457.70		2'457.70		2'457.70	1'542.30
297.4	Akustiker										
	GP	4'000		4'000	4'000	2'457.70		2'457.70		2'457.70	1'542.30

Projekt: 0011.09
 SekE_Gruppenräume_Erweiterung 2 Klassenzimmer
 Sekundarschule Elgg
 Objekt: Gesamtprojekt

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.						Art				
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		
297.4	1 DIREKTE ZAHLUNGEN <i>soundtherm GmbH \ RE-01</i>			50	98	140	D 15.01.24	2'457.70	RC	2'457.70	
3	Betriebseinrichtungen										
37	Ausbau 1										
378	Beschriftungen, Markierungen, Signaletik										
	GP		5'000	5'000	5'000	2'974.45		2'974.45		2'974.45	2'025.55
	1 DIREKTE ZAHLUNGEN						D				
	<i>Lebrument Stempel & Grav.</i>			44	87	124	25.08.23	1'292.40	RC	1'292.40	
	<i>Lebrument Stempel & Grav.</i>			37	72	104	28.09.23	1'163.15	RC	1'163.15	
	<i>Lebrument Stempel & Grav.</i>			53	101	149	25.03.24	518.90	RC	518.90	
4	Umgebung										
42	Gartenanlagen										
421	Gärtnerarbeiten										
	GP	40'000		40'000	40'000	99'813.00		40'724.10		40'724.10	-724.10
	421 Gärtnerarbeiten Amstutz Christoph 23549						A				
				48	93	132	12.12.23	40'724.10	SR	f 40'724.10	
5	Baunebenkosten										
51	Bewilligungen, Gebühren										
511	Bewilligungen, Gebühren										
	GP	6'000		6'000	6'000	4'340.00		4'340.00		4'340.00	1'660.00
	1 DIREKTE ZAHLUNGEN						D				
	<i>Gemeinde Elgg \ Baubwillig</i>			6	6	6	02.03.23	4'340.00	RC	4'340.00	
519	Energienachweis SIA 380/1 oder Einzelbauteile										
	GP	4'000		4'000	4'000						4'000.00

Projekt: 0011.09
 SekE_Gruppenräume_Erweiterung 2 Klassenzimmer
 Sekundarschule Elgg
 Objekt: Gesamtprojekt

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.						Art				
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		

52	Dokumentation und Präsentation										
524	Vervielfältigungen, Plandokumente										
	GP	10'000		10'000	10'000	1'400.00		4'058.95		4'058.95	5'941.05
	292 Bau- und Holzbauing SJB Kempfer Fitze AG					500.00	KD				
	293 Elektroingenieur Edelmann Ingenieurbüro 231207001			48	92	130	07.12.23	400.00	SR	f 400.00	
	295 Sanitäringenieur Stockmann Thomas					500.00	KD				
	291 Architekturleistungen VONAH · IMFELD							3'658.95		3'658.95	
	2023241			26	49	62	22.08.23	2'565.35	RC	2'565.35	
	2023261			42	82	116	15.11.23	433.80	RC	433.80	
	2023275			50	97	138	31.12.23	164.35	RC	164.35	
	2024308			52	100	148	05.03.24	297.30	RC	297.30	
	2024342			55	104	153	27.08.24	198.15	RC	198.15	
53	Versicherungen										
531	Bauzeitversicherungen										
	GP	1'000		1'000	1'000	848.65		848.65		848.65	151.35
	1 DIREKTE ZAHLUNGEN						D				
	Gebäudeversicherung Kantc			0	0	142	11.01.23	36.65	RC	36.65	
	Gebäudeversicherung Kantc			2	2	2	26.01.23	348.00	RC	348.00	
	Gebäudeversicherung Kantc			51	99	141	06.01.24	464.00	RC	464.00	
532	Bauwesen-/Bauherrenha										
	GP	3'000		3'000	3'000	2'652.30		2'652.30		2'652.30	347.70
	1 DIREKTE ZAHLUNGEN						D				
	Baloise Versicherung AG \i			7	7	7	24.03.23	2'652.30	RC	2'652.30	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.						Art				
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		
54	Spezialisten										
541	Brandschutz QS1										
	GP							2'305.50		2'305.50	-2'305.50
	291 Architekturleistungen VONAH · IMFELD										
	2023276			50	97	139	31.12.23	1'738.00	RC	1'738.00	
	2024342			55	104	154	27.08.24	567.50	RC	567.50	
56	Übrige Baunebenkosten										
566	Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung										
	GP	3'000		3'000	3'000						3'000.00
58	Rückstellungen und Reserven										
582	Rückstellungen für Teuerung										
	GP	139'000		139'000	139'000						139'000.00
583	Reserven für Unvorhergesehenes										
	GP	170'000		170'000	170'000						170'000.00
7	Subventionen/Rückverg										
70	Subventionen Beleuchtung										
701	Subventionsanträge erarbeiten										
	GP					3'231.00		6'818.00		6'818.00	-6'818.00
	293 Elektroingenieur Edelmann Ingenieurbüro					3'231.00	KD	3'231.00		3'231.00	
	231207001			48	92	131	07.12.23	3'231.00	SR	f 3'231.00	
	291 Architekturleistungen VONAH · IMFELD							3'587.00		3'587.00	
	2023241			26	49	61	22.08.23	3'435.65	RC	3'435.65	

Projekt: 0011.09
 SekE_Gruppenräume_Erweiterung 2 Klassenzimmer
 Sekundarschule Elgg
 Objekt: Gesamtprojekt

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.						Art				
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		
701	2024308			52	100	147	05.03.24	151.35	RC	151.35	
9	Ausstattung										
90	Möbel										
901	Mobile Schränke und Gestelle										
	GP					57'670.05		57'670.00		57'670.00	-57'670.00
	901 Möbel / Mobile Schrä					55'581.40	A	55'581.35		55'581.35	
	Novex AG										
	12302962			39	78	110	25.08.23	55'581.35	SR	f 55'581.35	
	1 DIREKTE ZAHLUNGEN					2'088.65	D	2'088.65		2'088.65	
	Bischoff AG \ 575017			32	62	93	28.08.23	2'088.65	RC	2'088.65	
	PROJEKT TOTAL	1'850'000		1'850'000	1'850'000	1'620'329.85		1'794'912.80		1'794'912.80	55'087.20
	GP	1'850'000		1'850'000	1'850'000	1'620'329.85		1'693'715.65		1'693'715.65	156'284.35
	Unterh							101'197.15		101'197.15	-101'197.15
	Total Zahlungen ohne Ve					(68'755.65)					
	TOTAL	1'850'000		1'850'000	1'850'000	1'620'329.85		1'794'912.80		1'794'912.80	55'087.20